

CLASSIFICATION ~~SECRET/CONTROL/US~~ OFFICIALS ONLY

SECURITY INFORMATION

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO.

INFORMATION REPORT

CD NO.

COUNTRY East Germany

DATE DISTR. 28 August 1952

SUBJECT Reports on Building Projects of the DDR
 Ministry of Heavy Industry

NO. OF PAGES 1

PLACE
ACQUIRED

25X1A

NO. OF ENCLS. 3 (3 pages)
(LISTED BELOW)

DATE of INFO
ACQUIRED

SUPPLEMENT TO
REPORT NO.

25X1X

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C. 31 AND 32 AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION

* Documentary

SOURCE

THIS DOCUMENT HAS AN ENCLOSURE ATTACHED
DO NOT DETACH

The attached Annexes, forwarded to you for retention, are photostatic copies of three reports by the Planning Department of the Main Building Administration of the Ministry of Heavy Industry. Annex 1 is a 10-day report of the VEB(Z) Building Industry, dated 1 July 1951, showing the fulfillment of the 1951 program for priority housing construction for industrial workers for the period from 11 to 20 June 1951. Annex 2 is a survey, dated 9 July 1951, concerning the building progress of the priority projects of the 1951 Economic Plan as of 30 June 1951. Annex 3 is a survey, dated 10 July 1951, concerning the progress of the most important building projects of the 1951 Economic Plan, as of 30 June 1951.

Comment. In 1951, the Aue Building Union carried out a remarkably large housing construction program in the uranium mining district. The Warnow Shipyard in Warnemuende, the Shipyard in Wismar, the Eisenhuettenkombinat Ost in Fuerstenberg/Oder, the Eisenhuettenkombinat West in Calbe Saale, and the Stahlwerke in Brandenburg are priority enterprises, and each of these enterprises employed more than 1,000 workers during 1951 for the construction of housing projects.

25X1

EXPLAINED BY

CLASSIFICATION ~~SECRET~~/CONTROL/US OFFICIALS ONLY

[illegible]

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
Ministerium für Schwerindustrie
Hauptverwaltung Bauindustrie

Berlin, den 9. Juli 1951

- Blatt 1 -

25X1A

Übersicht
über den Baufortschritt der Schwerpunkt-Bauobjekte
des Volkswirtschaftsplanes 1951
Stand vom 30.6.1951

Reg.-Nr.	Bauobjekt	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls der Dekade in %	Anzahl der Arbeitskräfte		Versorgung mit baureifen Unterlagen (Bauplänen)		Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S 5/101	EKM Bergmann-Borsig	Berlin	47,0	-	-	605	498	72	85	Stand v. 20.6. unvollständige Angaben.
S 5/102	EKM Görlitzer Maschinenfabrik	Dresden	32,0	26,0	81,4	237	194	57	86	
S 5/103	EKM Dampfkesselbau Meerane	Zwickau	43,5	36,7	84,4	220	70	70	90	
S 5/104	EKM " " Hohenthurm	Halle	75,0	78,4	114,7	165	165	100	90	
S 5/105	ABUS Wildau	Berlin	81,5	69	84,5	257	199	100	100	
S 5/106	ABUS Nordhausen	Nordhausen	28,6	17,8	52,2	37	37	54	90	
S 5/107	ABUS Dessau	Bitterfeld	78,0	50,0	64,1	81	81	100	93	
S 5/108	ABUS Förderanlagen Lötzen	Halle	62,6	67,1	107,2	208	208	85	85	
S 5/109	ABUS Förderanlagen Leipzig	Leipzig	67,0	60,0	89,5	220	225	92	65	
S 5/110	ABUS Kranbau Eberswalde	Berlin	55	39	71,0	117	117	80	85	
S 5/111	VEM LEW Hennigsdorf	Berlin	-	-	-	483	423	-	80	
S 5/112	VEM TRO Oberschöneweide	Berlin	-	-	-	173	173	100	85	
S 5/113	VEM Röntgenwerk Dresden	Dresden	54,0	68,0	125,0	-	324	80	70	Gesamtermittlg. w. Sogen fehlender Kosten voransch. nicht möglich (wegen 85 fehlender Kosten ang. Ist Gesamt 75 ermittelt. nicht möglich. Stand v. 20.6.51 da Bericht noch nicht eingegangen)
S 5/114	VEM ELMO Dessau	Bitterfeld	74,0	61,0	82,5	125	177	100	85	
S 5/115	WMN Niles Biegner-Johann	Dresden	83,0	89,0	100,0	50	46	100	65	
S 5/116	WMN " Berlin-Weissenhof	Berlin	77	60	84,5	534	434	100	75	
S 5/117	WMN Aschersleben	Magdeburg	38,3	37,5	96,6	300	293	65	55	
S 5/118	WMN Wandeler Fräsmaschinen	Chemnitz	55,3	40,3	76,7	165	176	90	70	
S 5/119	WMN UNION Gera	Wormburg	70,0	55,0	78,5	221	160	95	70	
S 5/120	WMN Zahnschneidemasch. Modul	Dresden	71,4	69,3	97,0	-	183	95	75	
S 5/121	WMN Meuselwitz	Leipzig	Bauvorhaben eingestellt			-	-	-	-	
S 5/122	WMN Walzlagerfabr. Fraureuth	Naumburg	55,0	33,0	85,5	379	317	70	70	
S 5/123	WMN " " Lichtenberg	Berlin	64	51	79,5	6	8	-	-	
S 5/124	WMN " " Ronneburg	Naumburg	75,9	71,6	94,4	108	108	100	90	
S 5/125	Wernow-Werft Wernemünde	Rostock	42,9	36,2	84,4	1843	1528	70	60	Stand v. 20.6.51 da Bericht noch nicht eingegangen
S 5/126	Schiffswerft Wismar	Dresden	34,0	32,0	94,0	-	1480	60	40	
S 5/127	Dieselmotoren Rostock	Rostock	66,7	37,8	56,6	415	370	91	65	
S 5/128	Schraubenfabrik Finsterwalde	Cottbus	32,0	65,0	125,0	31	26	-	-	
S 5/129	Eisenhüttenkombinat Ost	Stettin	8,2	75,8	88,0	-	5170	100	68	
S 5/130	Eisenwerk Jent, Selbe	Magdeburg	51,7	40,0	77,2	1195	1107	85	65	
S 5/131	Stahlwerk Brandenburg	Brandenburg	37,0	31,5	36,0	-	1861	100	60	

2

Reg.-Nr.	Bauobjekt	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls der Dekade in % Sp. 5 : 4	Anzahl der Arbeitskräfte		Versorgung mit baureif. Unterlagen (Bauplänen)		Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S 5/132	Stahlwerk Riesa	Dresden	60,0	52,0	86,5	1150	1150	85	25	Rückgang durch Erhöhung d. Plansumme
S 5/133	(Maxhütte Unterwellenborn)	Jena	81,0	63,0	77,8	134	121	100	75	
	(Wasservers.u.Kanalst.Maxhütte)	"	43,4	38,4	88,5	98	93	-	-	
S 5/134	Edelstahlwerk Döhlen	Dresden	33,6	33,0	98,2	978	978	60	70	
S 5/135	(Kupferbergbau Mansfeld)	Halle	24,6	19,6	77,2	-	1602	49	44	Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
	(Talsperre Hettstedt Wipora)	Halle	54,0	41,0	76,0	287	240	-	-	
S 5/136	Elektrowerk Lippendorf	Leipzig	95,2	92,0	96,5	152	136	100	60	
S 5/137	" Mückenberg	Senftenberg	-	3,0	-	-	129	-	45	
S 5/138	GESKO Lauchhammer	Senftenberg	23,4	26,7	94,0	224	150	47	-	Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
S 5/139	Kraftwerk Elbe	Bitterfeld	24,5	22,0	89,7	206	249	50	40	
S 5/140	Tonwerke Braniis	Leipzig	45,8	39,9	87,0	285	282	71	85	
S 5/141	Schamottewerk Gutttau	Bautzen	58,6	53,1	95,5	-	128	85	30	
S 5/142	Silikawerk Bad Leusick	Leipzig	-	-	-	-	-	-	-	Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
S 5/143	Magnesitwerk Aken	Magdeburg	40,0	33,0	82,5	160	100	65	55	
S 5/144	Kalk- u. Zementw. Rüdertsdorf	Berlin	-	-	-	251	171	-	95	
S 5/145	Jodafabrik Staßfurt	Staßfurt	100,0	94,0	94,0	645	522	100	45	
S 5/146	Lautavert	Senftenberg	82,3	62,3	75,6	725	382	100	-	Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
S 5/147	Granzahl (Talsperre)	Dresden	45,0	41,0	97,8	702	653	-	-	
S 5/148	Bernwasservers. Bitterfeld	Bitterfeld	49,0	26,7	54,5	-	12	-	-	
	"	Leipzig	40,0	42,0	105,0	77	70	-	-	
S 5/149	Talsperre Bosa	Dresden	70,9	69,3	97,6	1406	1233	-	-	Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
S 5/150	" Weida	Magdeburg	28,8	23,0	79,9	322	340	-	-	
S 5/151	(Wasservers. Teltow-Kl.)	Potsdam	33,7	4,5	13,3	20	26	-	-	
	" Potsdam	Potsdam	43,2	25,8	59,6	151	120	-	-	
S 5/152	" Nieberlausitzer	Bautzen	-	-	-	-	-	-	-	Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
	" Braunkohlenrevier	Dresden	21,4	20,0	97,5	41	40	-	-	
S 5/-	WZB Ausrüstung Gommern	Magdeburg	13,5	12,5	92,5	-	480	-	-	
S 5/-	Volkswerft Stralsund	Stralsund	43,1	51,1	101,7	276	257	-	-	
S 5/-	RFT Köpenick	Berlin	63,0	58,0	92,0	150	147	-	-	

Aufgestellt:
gez. Unterschrift
(Volkland)
Hauptreferent

Für die Richtigkeit:
Abt. Planung
gez. Unterschrift
(Ziemann)
Hollz. Abteilungsleiter

10 3

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R012500040011-6
Anhang 3

25X1A

Deutsche Demokratische Republik
 Ministerium für Schwerindustrie
 Hauptverwaltung Bauindustrie
 Abteilung Planung

Berlin, den 10. Juli 1951

Übersicht
 über den Baufortschritt der wichtigsten
 Bauobjekte des Volkswirtschaftsplanes 1951
 - ohne Schwerpunkt-Registrier-Nr. -

Stand vom 30.6.1951

Reg.- Nr.	B a u o b j e k t	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls d. Dekade in % Sp. 5 : 4	Anzahl der Arbeitskräfte		Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stahlwerk Hennigsdorf	Berlin	75,0	65,0	86,5	471	471	
2	Universität Berlin	Berlin	57,7	53,5	92,6	624	556	
3	Südring Gr. Beeren-Altgl.	Berlin	85,0	90,0	106,0	825	756	
4	Zellstoffwerk Vittenberge	Schwerin	22,6	22,1	97,7	-	134	
5	Sudogebiet Entwässerung	Schwerin	30,0	29,0	96,6	1109	980	
6	Gnevsdorfer Vorfluter	Brandenburg	40,2	45,3	112	-	204	Bericht nicht rechtz. eingeg.
7	Südring Gr. Beeren-Altgl.	Brandenburg	Gesamtzahl-Ermittlung wegen fehl. Kostenang. unmöglich				4369	
8	Kunstseidenwerk Premnitz	Brandenburg	100	41,0	41,0	-	40	
9	Abwasserverwertung Löbau	Neugersdorf	43,4	38,8	89,5	99	89	
10	Talsperre Radeburg	Dresden	35,6	32,3	88,2	153	174	
11	Stahlwerk Gröitz	Dresden	79,0	72,0	91,0	520	514	
12	Technische Hochschule	Dresden	53,4	39,3	73,6	691	529	
13	Zellstoffwerk Coswig	Dresden	24,0	27,0	93,2	355	250	
14	Wasserregulierung in Borna	Leipzig	50,9	37,2	73,0	70	49	
15	Universität Leipzig	Leipzig	45,9	45,5	94,1	375	308	
16	Wollkammerei Leipzig	Leipzig	49,0	32,0	65,2	-	352	
17	Talsperre Stollberg	Naumburg	46,4	47,2	102,0	306	302	
18	Speicherbecken Greiz	Naumburg	27,0	23,0	85,0	115	95	
19	Ohregebiet Entwässerung	Halle	56,0	60,0	107,0	64	64	
20	Talsperre Rappbode	Halle	50,6	33,7	66,5	-	223	
21	Hochwasser-Rückhaltebecken Stempe	Halle	48,8	36,8	91,0	40	134	
22	Universität Halle	Halle	11,4	10,0	93,0	206	166	
23	Zellwolle Schwarz	Jena	44,9	37,4	83,2	75	71	
24	Umfluter Tennstedt	Erfurt	49,0	64,0	132,0	200	207	

+) Stand vom 20.5.1951

Aufgestellt:
 gez. Unterschrift
 (Volkland)
 Hauptreferent

Für die Richtigkeit:
 Abt. Planung
 gez. Unterschrift
 (Zölsmann)
 stellv. Abteilungsleiter

10 1

Dekadenbericht der Bauindustrie VEB (Z)
über die Durchführung des Schwerpunktwohnungsbauprogramms 1951
für die Industrie

für Dekade vom 11.-20.6.1951

VEB (Z) insgesamt

Davon für Wohnungseinheiten fertige Roh-

Ausbau für Wohnungseinheiten

Lfd. Nr.	Bau-Union	Standort	Anzahl der zu erstellenden WE	WE im Aufbau Bau begonnen	Erdbau	Kell.	1. Obergesch.	2. Obergesch.	3. Obergesch.	IV. Obergesch.	Dachstuhl fertig-	Rohbau fertig-	Inst. Wasser Gas Elektr.	Tischlerarbeiten Fenst. Türen	Malereinstr.-arbeiten	Sonstiger Ausbau	WE fertig-gest. u. be-zieh-bar
1	Schwerin	Wismar	300	300	264	216	192	135	108	96	36						
2	Rostock	Rostock	370	348	279	144	53	33	12	17	20	12	10	-	10	-	
3	Stralsund	Stralsund	240	68	68	51	20	20	17	-	17	20	12	10	-	10	-
		Saßnitz	200	198	198	180	144	120	63	-	63	18	110	110	110	110	110
		Soll	-	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
4	Brandenburg	Brandenburg	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
5	Fürstenberg	Rath./Fremn.	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
6	Potsdam	Fürstenberg	425	376	376	325	220	180	132	96	96	24	24	12			
		Wildau	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Soll	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631
		Ist	-	583	583	532	362	272	195	96	96	24	24	12			
7	Dresden	Riesa	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Gröditz	120	108	108	99	18										
		Döhlen/Preital	70	63	63	57	23										
		Freiberg	100	99	99	78	72	36									
		Maldenbüttel	60	60	60	32	4										
		Halsbrücke	100	63	63	54	41	33	13								
8	Aue	Aue	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
		Oberschlema	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		Schwarzenberg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		Breitenbrunn	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
		Zschornau	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
		Annaberg	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
		Ehrenfriedersdorf	72	45	45	10	8										
		Wiesbaden	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		Sehma	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		Cransahl	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		Oberriesenthal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Marienbergr	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
		Olbernhau	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
		Venusberg	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
		Volkstein	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		Scharfenstein	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		Gräfenbach	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		Gr. Olbersdorf	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
9	Chemnitz	Chemnitz	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
		Lengefeld	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
10	Zwickau	Zwickau	100	96	96	80	80	69	42	42	42	22					
11	Flaun	Flaun	100	99	99	87	84	75	45	9	-	9					
		Klingenthal	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		Tannebergthal	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
12	Sachsen insges.	Soll	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852
		Ist	-	1154	877	672	371	170	64	42	31	-	-	-	-	-	-
		Karl-Marx-Stadt	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
		Bielefeld	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		Seemdorf	203	189	189	127	78	50	18	-	18	78	78	78	78	78	78
		Hettstedt	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
		Deesau	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
13	Bitterfeld	Magdeburg	94	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
14	Magdeburg	Soll	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
		Ist	-	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
		Sachs.-Anh. insges.	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
15	Jena	Kl. Ennsdorf	150	132	132	84	66	54	34	22	18	-	-	-	-	-	-
		Schwarza	100	99	99	86	66	54	34	22	18	-	-	-	-	-	-
		Nordhausen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Soll	400	381	381	320	258	153	120	400	400	400	400	400	400	400	400
		Ist	-	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
		Thüringen insges.	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
		Soll	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924
		Ist	-	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941	3941
		Bauindustrie insges.	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3

Aufgestellt
ges. Unterschrift
(Volkmar)
Hauptreferent

Für die Richtigkeit
Abt. Planung
ges. Unterschrift
(Zölsmann)
stellv. Abteilungsleiter